

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	Inizio	Fine	1	Impresa	Note
Allestimento cantiere	19/12/2015	22/12/2015	3	da nominare	Montaggio di tutte le opere necessarie al miglior funzionamento del cantiere
Scavi di sbancamento e fondazione zona palificata	22/12/2015	10/01/2016	19	da nominare	Rimozione della porzione di terreno franato e scavo per la formazione del piano di posa della palificata e demolizioni opere esistenti
Fondazioni di pali trivellati con tuboforma	10/01/2016	31/01/2016	21	da nominare	Realizzazione della palificata
Fondazioni con cordoli in C.A.	31/01/2016	28/02/2016	28	da nominare	Realizzazione di cordolo di collegamento tra i pali di fondazione e cordolo stradale gettato in opera
Posa di pozzetti prefabbricati intera strada	28/02/2016	13/03/2016	14	da nominare	Posa in opera di pozzetti di raccordo
Posa di tubazioni fognarie in PVC	13/03/2016	20/03/2016	7	da nominare	Posa in opera di tubazioni in PVC per lo scarico
Realizzazione di cordoli e zanelle	20/03/2016	03/04/2016	14	da nominare	Realizzazione zanelle e cordoli e piattaforma in c.a.
Pavimentazioni stradali	03/04/2016	22/05/2016	49	da nominare	Realizzazione di nuova pavimentazione stradale compresa cilindratura, nuova fondazione e manti stradali
Smontaggio cantiere	22/05/2016	23/05/2016	1	da nominare	Smontaggio di tutte le opere realizzate per il funzionamento del cantiere

Totale giorni 156

Torre San Patrizio li 28/09/2015

Il tecnico

Arch. Catia Stifani