

# COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

(Provincia di Ascoli Piceno)

## LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI PROVVISORI AD USO SCOLASTICO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA via GB SMACCHIA



## PROGETTO ESECUTIVO

### PROGETTO :

**Architetto Sandro Di Ruscio**

**G.D.N. associati - studio di architettura**

Giuseppe Guerrieri - Sandro Di Ruscio - Luca Nasini - architetti  
viale Trieste , 33 - 63900 Fermo - Tel./fax 0734226811

### Collaboratori :

**Ing. Giovanni Paci - Strature in c.a.**

**Ing. Cesare Ascani - Impianti tecnologici**

**Ing. Gianluca Acciaresi - Impianti elettrici**

### COMMITTENTE :

**Comune di Acquaviva Picena**

**via San Rocco, n.9**

**63030 - Acquaviva Picena**

Allegato H

Fermo, lì NOVEMBRE 2016

## CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

## **CRONOPROGRAMMA LAVORI**

In considerazione della estrema Urgenza per l'esecuzione degli stessi si dovranno rispettare le seguenti tempistiche complessive per **35 gg** naturali e consecutivi al fine di realizzare tutte le opere previste e contemporaneamente consentire il montaggio dei moduli temporanei ad uso scolastico.

### **Inizio lavori previsto 15 Dicembre**

1° periodo 15-23 Dicembre

- Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco B;

2° periodo 24 - 30 Dicembre

- Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco A;

3° periodo 31- 8 Dicembre- Gennaio

- Preparazione di tutte le opere per linee di adduzione e impiantistica esterna
- Montaggio del Modulo Prefabbricato A;

4° periodo 9- 16 Gennaio

- Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco C;
- Montaggio del Modulo Prefabbricato B;

5° periodo 16 - 19 Gennaio

- Montaggio del Modulo Prefabbricato C;
- Completamento delle opere di sistemazione esterne

### **Fine lavori previsto 19 Gennaio**

Novembre 2016

Il tecnico  
Arch. Sandro Di Ruscio