

COMUNE  
di MONTE SAN PIETRANGELI  
PROVINCIA DI FERMO



Progetto di contenimento statico  
e consolidamento delle mura castellane  
a monte di viale Guglielmo Marconi

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



LOCALITA' \_ mura castellane a monte di viale Guglielmo Marconi

PROGETTISTA\_



**scendoni  
studio  
associato**

via Passo di colle, 4  
63844 Grottazzolina FM  
Tel/Fax: 0734 631755  
[www.scendonistudio.it](http://www.scendonistudio.it)  
[info@scendonistudio.it](mailto:info@scendonistudio.it)

ing. Maurizio Scendoni

arch. Giacomo Scendoni

TAVOLA

13

OGGETTO

\_Cronoprogramma

DATA

30/05/2016

# CRONOPROGRAMMA

(Art. 40 DPR 5/10/2010 n. 207)

1- Approvazione progetto esecutivo Data presunta il	31/05/2016
2- Gara d'appalto Data presunta il	14/07/2016
3- Affidamento lavori entro il	25/08/2016
4- Consegna dei Lavori entro il	29/08/2016
5- Inizio lavori presunto il	29/08/2016
6- Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori 90 giorni.	
7- Fine lavori prevista in data	26/11/2016

Le particolari caratteristiche delle opere da eseguire e la loro ubicazione fanno presumere un tempo di esecuzione complessivo di 90 giorni, suddiviso in fasi successive secondo l'allegato diagramma di Gantt per cantiere.

I lavori previsti in progetto verranno completati entro il 26/11/2016.

Le demolizioni, sbancamenti e le opere in cemento armato dovranno essere eseguite senza interruzioni ingiustificate al fine di averle complete entro la fine di settembre, restando da eseguire le murature, stuccature, sistemazioni e ripristini che possono essere eseguite anche nel periodo autunnale.

Il diagramma allegato rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente dal punto di vista della sequenza logica e dei tempi.

Il Tecnico

# Programmazione lavori

## TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt			
FASI DI LAVORO	gg L	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	29/08/2016	29/08/2016
Montaggio e smontaggio della gru a torre	1	30/08/2016	30/08/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	31/08/2016	31/08/2016
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	2	01/09/2016	02/09/2016
Scavo di sbancamento	3	05/09/2016	07/09/2016
Scavo a sezione obbligata	2	08/09/2016	09/09/2016
Perforazioni per pali trivellati	5	12/09/2016	16/09/2016
Posa ferri di armatura per pali trivellati	5	12/09/2016	16/09/2016
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	5	12/09/2016	16/09/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2	19/09/2016	20/09/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2	21/09/2016	22/09/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	23/09/2016	23/09/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	7	26/09/2016	04/10/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	2	05/10/2016	06/10/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	07/10/2016	07/10/2016
Impermeabilizzazione di pareti controterra	2	24/10/2016	25/10/2016
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	3	26/10/2016	28/10/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	31/10/2016	02/11/2016
Scavo a sezione ristretta	3	03/11/2016	07/11/2016
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	2	08/11/2016	09/11/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	10/11/2016	11/11/2016
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3	14/11/2016	16/11/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	17/11/2016	18/11/2016
Smobilizzo del cantiere	5	21/11/2016	25/11/2016
<b>LEGENDA:</b> gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

