

# ROCCO VALENTINI ARCHITECTURE

[info@roccovalentini.it](mailto:info@roccovalentini.it)  
[www.roccovalentini.it](http://www.roccovalentini.it)  
tel fax +39 0871 941672  
+39 3485160924

via Piana 167  
66014 CRECCHIO (CH)  
Italy

**REGIONE MARCHE**  
**COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI**  
(Provincia di Fermo)

***“PROGETTO DI AMLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO”***

**CUP:** E51B16000000004

**COMMITTENTE:** *Comune di Monte San Pietrangeli*

*C.F. 81001270446*

*P.I. 00395460447*

## **CRONOPROGRAMMA**

**Data:** *11-12-2017*

**IL TECNICO**












Ing. Rocco Valentini












11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE












11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
1	Diagramma di Gantt	124/180	01/03/2018							
2	Allestimento cantiere	3/5	01/03/2018							
3	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	1/1	01/03/2018							
4	baracche di cantiere	1/1	01/03/2018							
5	impianto elettrico di cantiere	1/1	02/03/2018							
6	macchine varie di cantiere	1/3	03/03/2018							
7	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	1/2	04/03/2018							
8	Scavi di sbancamento a macchina	3/3	13/03/2018							
9	Pali trivellati	4/6	16/03/2018							
10	Setti in calcestruzzo	4/6	30/06/2018							
11	Rivestimenti esterni in mattoni	10/14	01/08/2018							
12	Copertura acciaio e vetro	4/6	28/07/2018							
13	Rivestimento in marmo	4/6	09/08/2018							
14	Impianto elettrico	3/3	06/08/2018							
15	Taglio alberi	2/2	06/03/2018							
16	Spostamento illuminazione	5/8	08/03/2018							
17	Posa loculi prefabbricati	4/6	30/06/2018							
18	Fondazioni muri	8/10	19/03/2018							
19	Muratura in mattoni faccia vista	10/16	23/04/2018							
20	Pareti contro terra in cls armato	5/7	23/03/2018							
21	Vespai in materiale misto di cava	3/3	16/05/2018							
22	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	5/5	09/04/2018							
23	Massetto in conglomerato cementizio con finitura industriale colorata/Mas...	10/12	14/05/2018							
24	Realizzazione area verde pubblico	2/4	30/06/2018							
25	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	1/1	16/05/2018							
26	Posa di canalette portacavi	1/1	16/05/2018							



14	Impianto elettrico	Impianto elettrico	06/08/2018	08/08/2018	3		1	2	2	60 Ml/g g	
15	Taglio alberi	Taglio alberi	06/03/2018	07/03/2018	2		1	4	4	45 Mc/g g	
16	Spostamento illuminazione	Spostamento illuminazione	08/03/2018	17/08/2018	8		1	4	4	8 Ml*k W/egg	
17	Posa loculi prefabbricati	Posa loculi prefabbricati	30/06/2018	11/07/2018	6		1	0	0	0	
18	Fondazioni muri	Fondazioni muri	19/03/2018	28/03/2018	10		1	5	5	3 Mc/g g	
19	Muratura in mattoni facciavista	Muratura in mattoni facciavista	23/04/2018	08/05/2018	16		1	4	4	2 Mc/g g	
20	Pareti contro terra in cls armato	Pareti contro terra in cls armato	23/03/2018	29/03/2018	7		1	0	0	0	
21	Vespai in materiale misto di cava	Vespai in materiale misto di cava	16/05/2018	18/05/2018	3		1	4	4	320 Mc/g g	
22	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	09/04/2018	13/04/2018	5		1	0	0	0	
23	Massetto in conglomerato cementizio con finitura industriale colorata	Massetto in conglomerato cementizio (2)	14/05/2018	25/05/2018	12		1	3	3	25 Ma/g g	
24	Realizzazione area verde pubblico	Realizzazione area verde pubblico	30/06/2018	03/07/2018	4		1	0	0	0	

14	Impianto elettrico	Impianto elettrico	06/08/2018	08/08/2018	3		1	2	2	60 Ml/g g	
15	Taglio alberi	Taglio alberi	06/03/2018	07/03/2018	2		1	4	4	45 Mc/g g	
16	Spostamento illuminazione	Spostamento illuminazione	08/03/2018	17/08/2018	8		1	4	4	8 Ml*k W/gg	
17	Posa loculi prefabbricati	Posa loculi prefabbricati	30/06/2018	11/07/2018	6		1	0	0	0	
18	Fondazioni muri	Fondazioni muri	19/03/2018	28/03/2018	10		1	5	5	3 Mc/g g	
19	Muratura in mattoni facciavista	Muratura in mattoni facciavista	23/04/2018	08/05/2018	16		1	4	4	2 Mc/g g	
20	Pareti contro terra in cls armato	Pareti contro terra in cls armato	23/03/2018	29/03/2018	7		1	0	0	0	
21	Vespai in materiale misto di cava	Vespai in materiale misto di cava	16/05/2018	18/05/2018	3		1	4	4	320 Mc/g g	
22	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	09/04/2018	13/04/2018	5		1	0	0	0	
23	Massetto in conglomerato cementizio con finitura industriale colorata	Massetto in conglomerato cementizio (2)	14/05/2018	25/05/2018	12		1	3	3	25 Mq/g g	
24	Realizzazione area verde pubblico	Realizzazione area verde pubblico	30/06/2018	03/07/2018	4		1	0	0	0	

25	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	16/05/2018	16/05/2018	1		1	4	4	12 Ml/g g
26	Posa di canalette portacavi	Posa di canalette portacavi	16/05/2018	16/05/2018	1		1	0	0	0
27	Solaio in cemento armato a soletta piena prefabbricata	Solaio in cemento armato a soletta piena prefabbricata	27/07/2018	30/07/2018	4		1	5	5	8 Mq/g g
28	Montaggio cancello e ringhiera metallici tipo corten	Montaggio cancello e ringhiera metallici tipo corten	09/05/2018	10/05/2018	2		1	0	0	0
29	Pavimento in mattoni	Pavimento in mattoni	05/06/2018	06/06/2018	2		1	3	3	16 Mq/g g
30	Intonaco esterno tradizionale manuale	Intonaco esterno tradizionale manuale	12/07/2018	16/07/2018	5		1	3	3	16 Mq/g g
32	macchine varie di cantiere	macchine varie di cantiere	19/08/2018	20/08/2018	2		1	0	0	1
33	baracche di cantiere	baracche di cantiere	22/08/2018	22/08/2018	1		1	0	0	1 cad
34	impianto elettrico di cantiere	impianto elettrico di cantiere	23/08/2018	23/08/2018	1		1	0	0	1
35	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	24/08/2018	24/08/2018	1		1	0	0	0
36	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	25/08/2018	27/08/2018	3		1	0	0	0