



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE
MARCHE



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "E. TARANTELLI" DI SANT'ELPIDIO A MARE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.990,01 €

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Cronoprogramma

A - 03

SCALA:

NOME FILE:

A-03_CRONOPR.pdf

DATA:

novembre 2019

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
------	-------------	------	---------	------------	-----------

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana
1	Diagramma di Gant	61/120									
2	Allestimento cantiere	1/120									
2.1	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1									
3	Lavori edili	111/120									
	PIANO TERRA	55/120									
3.1	Sgombero totale dei locali	4/4									
3.2	Demolizioni tramezzi e rimozione infissi	5/5									
3.3	Nuove pareti divisorie e nuovi infissi	7/9									
3.4	Contropareti in cartongesso ignifugo	5/7									
3.5	Tinteggiatura	8/10									
3.6	Installazione nuove lampade di emergenza	5/5									
3.7	Installazione nuovi maniglioni antipanico	2/2									
3.8	Installazione estintori e cartellonistica	3/3									
	PIANO PRIMO	56/120									
3.9	Sgombero totale dei locali	5/5									

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
1	Diagramma di Gant	64/120									
	PIANO PRIMO										
3.10	Demolizioni tramezzi e rimozione infissi	5/5									
3.11	Nuove pareti divisorie e nuovi infissi	7/9									
3.12	Contropareti in cartongesso ignifugo	5/7									
3.13	Tinteggiatura	8/10									
3.14	Installazione nuove lampade di emergenza	5/5									
3.15	Installazione nuovi maniglioni antipanico	2/2									
3.16	Installazione estintori e cartellonistica	3/3									
4	Smobilizzo Cantiere	8/120									
4.1	Pulizia delle aree	3/3									
4.2	Ripristino impianti e mobilio	2/2									
4.3	Rimozione delimitazione area cantiere	1/1									

