



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE  
MARCHE



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -  
Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

# LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL TRIENNIO DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.978,08 €

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

Ing. Gianluca Acciaresi

Ing. Cesare Ascani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Ivano Pignoloni**

## ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

**Cronoprogramma**

**A - 03**

SCALA:

NOME FILE:

A-03\_CRONOPR.pdf

DATA:

dicembre 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
------	-------------	------	---------	------------	-----------

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
2	Allestimento cantiere	1/120									
2.1	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1									
3	Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza	69/120									
	PIANO SEMINTERRATO	13/120									
3.1	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	9/13									
	PIANO TERRA	21/120									
3.2	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	15/21									
	PIANO PRIMO	21/120									
3.3	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	15/21									
	PIANO SECONDO	14/120									
3.4	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
	PIANO SECONDO	14/120									
3.4	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									
4	Opere edili	35/120									
4.1	Contropareti in cartongesso ignifugo	12/16									
4.2	Installazione porte REI	3/3									
4.3	Tinteggiatura	7/9									
4.4	Installazione nuovi maniglioni antipanico	2/2									
4.5	Installazione cartellonistica	1/1									
5	Smobilizzo Cantiere	15/120									
5.1	Pulizia delle aree	3/3									
5.2	Ripristino impianti e mobilio	7/11									
5.3	Rimozione delimitazione area cantiere	1/1									

