


**COMUNE DI CAMERANO**

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

**Progetto per l'adeguamento sismico dell'Asilo Nido  
Damiano Chiesa sito nel Comune di Camerano in Via D.Chiesa**

PROGETTAZIONE:

**S.A.G.I. s.r.l.**

Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria

Via Pasubio, 20  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Tel. e Fax 0735.757580-757588E-mail: sagisbt@tin.it  
Indirizzo web: sagistudio.it

P.IVA 01276770441

IL DIRETTORE TECNICO:

Ing. Maurizio Ciarrocchi

**PROGETTO ESECUTIVO**

TAVOLA:

**RT.11**

SCALA: -

DATA: 10/02/2017

ELABORATI GRAFICI

OPERE CIVILI

ELABORATO:

**Cronoprogramma dei lavori**

I PROGETTISTI:

Ing. Matteo Cannelli

I COMMITTENTI:

Comune di Camerano

I COLLABORATORI:

AGG.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	PROGETTATO	VERIFICATO	ACQUISITO	APPROVATO
3							
2							
1							
0	Febbraio 2017		M.F.	S.A.G.I.	S.A.G.I.	S.A.G.I.	S.A.G.I.

PERCORSO FILE: PERCORSO FILE 1

		01-giu	02-giu	03-giu	04-giu	05-giu	06-giu	07-giu	08-giu	09-giu	10-giu	11-giu	12-giu	13-giu	14-giu	15-giu	16-giu	17-giu	18-giu	19-giu	20-giu	21-giu	22-giu	23-giu	24-giu	25-giu	26-giu	27-giu	28-giu	29-giu	30-giu	01-lug	02-lug	03-lug	04-lug	05-lug
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DESCRIZIONE LAVORI	durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5						
Consegna lavori	1																																			
Smontaggio attrezzature e dotazioni	10																																			
demolizioni rivestimenti	5																																			
esecuzione di fori su pannelli e fondazioni	5																																			
montaggio angolare metallico interno	10																																			
demolizione marciapiede esterno	5																																			
scavo di fondazione perimetrale esterno	10																																			
esecuzione di fori su trave rovescia	5																																			
montaggio lamiera esterna	10																																			
posa in opera elementi igloo	5																																			
getto di completamento elementi igloo	5																																			
montaggio staffe angolari interne ed esterne	10																																			
trattamento elementi metallici	5																																			
rifacimento pavimentazione marciapiede	10																																			
tinteggiature e rifiniture varie	4																																			
sostituzione porta centrale termica	4																																			
rimontaggio attrezzature e dotazioni varie	8																																			
rimozione cantiere	1																																			
PAGAMENTI		€ 2 298,89							€ 10 771,32							€ 10 395,42							€ 10 395,42							€ 8 054,34						

[illegible]