



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



**REGIONE
MARCHE**



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BIENNIO DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

ARKING CONSULTING
di Mannocchi F. & C. s.n.c.
- ing. Franco Mannocchi
- ing. Luigi Mannocchi
- arch. Cecilia Mannocchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Cronoprogramma

A - 03

SCALA:

NOME FILE:

A-03_CRONOPR.pdf

DATA:

novembre 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
2	Allestimento cantiere	1/120									
2.1	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1									
3	Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza	69/120									
	PIANO TERZO E SECONDO SOTTOSTRADA	13/120									
3.1	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	9/13									
	PIANO PRIMO SOTTOSTRADA	14/120									
3.2	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									
	PIANO TERRA	14/120									
3.3	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									
	PIANO PRIMO	14/120									
3.4	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									
	PIANO SECONDO	14/120									
3.5	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
	PIANO SECONDO	14/120									
3.6	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	10/14									
4	Opere edili	35/120									
4.1	Contropareti in cartongesso ignifugo	12/16									
4.2	Installazione porte REI	3/3									
4.3	Tinteggiatura	7/9									
4.4	Installazione nuovi maniglioni antipanico	2/2									
4.5	Installazione cartellonistica	1/1									
5	Smobilizzo Cantiere	15/120									
5.1	Pulizia delle aree	3/3									
5.2	Ripristino impianti e mobilio	7/11									
5.3	Rimozione delimitazione area cantiere	1/1									

