



# Comune di Petritoli

Provincia di Fermo

## PROGETTO ESECUTIVO

### Riqualificazione e Valorizzazione del Centro Storico di MOREGNANO fraz. di Petritoli

COMMITTENTE: COMUNE DI PETRITOLI

LOCALITA' : PETRITOLI (FM)



TAV. N.

SCALA

di

DATA 07 Giugno 2018

Oggetto:

**CRONOPROGRAMMA**

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATORE	VISTO

Progettista

Committente : *Comune di Petritoli*

Piazza Mazzini n° 21, 63848 Petritoli

Sindaco

Rag. LUCA PEZZANI

Architetto


**Dania CATALDI**

iscritta all'Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori  
di Fermo al N° 223

COD. FISC. CTL DNA 76R41 G516R

Timbro e firma del tecnico

Studio di Architettura Solutions



Arch. Dania Cataldi

Via Bora n° 7

63848 PETRITOLI (Fm)



347 5653363

E-MAIL archdania.cataldi@tiscali.it

E-MAIL dania.cataldi@archiworldpec.it

Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	SET 2018							OTT 2018							NOV 2018							DIC 2018						
			D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D
Diagramma di Gantt	74/103	10/09/2018	[Gantt chart showing task progress across months]																											
Allestimento cantiere	5/5	10/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Baracche di cantiere	1/1	10/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Definitazione dell'area di cantiere	3/3	12/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Impianto elettrico di cantiere	1/1	11/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Impianto idrico e fognario di cantiere	1/1	11/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Demolizione o restauro: murature leggere	1/1	17/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	4/4	18/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Massetti esterni in conglomerato cementizio	2/2	24/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Realizzazione di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverchiabile	8/8	26/09/2018	[Task progress: 100%]																											
Corridoi in ds prefabbricato	3/3	08/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Massetti esterni in ds con autobetoniera	2/2	11/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Pavimentazioni esterne	5/5	15/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Scarificazione di massicciata stradale	1/1	22/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Conglomerato bituminoso per strato di usura	2/2	23/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Opere di giardinaggio	3/3	25/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Formazione di balaustre	2/2	30/10/2018	[Task progress: 100%]																											
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	1/1	05/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Massetti esterni in ds con autobetoniera	2/2	06/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Pavimentazioni esterne - Pavimentazione antracina	3/3	08/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo linea elettrica	4/4	13/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	3/3	19/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Ritiro di scavo con mezzo meccanico	2/2	22/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Posa cavi e conduttori	2/2	26/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Lavori su quadri elettrici	1/1	28/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Installazione apparecchiature elettriche	9/9	29/11/2018	[Task progress: 100%]																											
Lavori di installazione impianto di videosorveglianza	5/5	12/12/2018	[Task progress: 100%]																											
Smobilizzo cantiere	3/3	19/12/2018	[Task progress: 100%]																											
Definitazione con occupazione di suolo pubblico	1/1	19/12/2018	[Task progress: 100%]																											
Definitazione dell'area di cantiere	1/1	20/12/2018	[Task progress: 100%]																											
Impianto elettrico di cantiere	1/1	21/12/2018	[Task progress: 100%]																											
Impianto idrico e fognario di cantiere	0/0	---	[Task progress: 0%]																											