



arkteam^{architetti}

di arch. Alessio Marini & arch. Andrea Chiappetti

Via Candido Augusto Vecchi, 4 - tel./fax 0736 521212 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - http: www.arkteam.com - email: info@arkteam.com - C.F./P.I. 02022680447

COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI FERMO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA r1

SS.n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

CRONOPROGRAMMA

LOCALITA'

Marina di Altidona

PROPRIETA'

Comune di Altidona

PROGETTISTA

arch. Alessio Marini

Collaboratori

arch. Andrea Chiappetti

arch. Luigi Cameli

ing. Caterina Manfrini

geom. Marco Emili

DATA

NOVEMBRE 2018

TAVOLA

CRO-r1

ALLEGATO "A"

Comune di Altidona
Provincia di FM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA

SS. n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

COMMITTENTE: Comune di Altidona.

CANTIERE: via colombo SS n. 16, Altidona (FM)

Ascoli Piceno, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Marini Alessio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(NN NN NN)

architetto Marini Alessio

Via vecchi
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.: 0736 521212 - Fax: 0
E-Mail: info@arkteam.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Apprestamenti di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	4	23/11/2018	26/11/2018
	2	1	2	2	17/01/2019	18/01/2019
	3	1	2	2	04/02/2019	05/02/2019
	4	1	1	1	05/04/2019	05/04/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	27/11/2018	27/11/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	27/11/2018	27/11/2018
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	1	3	3	06/02/2019	08/02/2019
	5	1	1	1	19/04/2019	19/04/2019
	6	1	2	4	10/05/2019	13/05/2019
	7	1	1	1	15/05/2019	15/05/2019
Ponte						
Rimozione di ringhiere e parapetti recinzioni cancelli	1	1	1	1	28/11/2018	28/11/2018
Montaggio di parapetti provvisori	1	1	1	1	29/11/2018	29/11/2018
Rimozione di impianto del gas	1	E	7	11	30/11/2018	10/12/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	2	1	1	11/12/2018	11/12/2018
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	2	2	2	12/12/2018	13/12/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	2	2	4	14/12/2018	17/12/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	2	2	2	18/12/2018	19/12/2018
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	2	2	2	20/12/2018	21/12/2018
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	16/01/2019	16/01/2019
Posa di ringhiere e parapetti	1	1	1	1	16/01/2019	16/01/2019
Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	1	1	24/12/2018	24/12/2018
	2	1	1	1	22/01/2019	22/01/2019
Rimozione di pavimento in masselli cls	1	1	1	1	24/12/2018	24/12/2018
	2	1	1	1	23/01/2019	23/01/2019
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici marciapiede	1	1	3	5	27/12/2018	31/12/2018
	2	1	2	2	24/01/2019	25/01/2019
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2	4	1	1	21/01/2019	21/01/2019
Scavo a sezione obbligata	3	1	2	2	21/02/2019	22/02/2019
Demolizione di fondazione stradale	3	1	2	2	25/02/2019	26/02/2019
	5	1	3	4	23/04/2019	26/04/2019
Asportazione di strato di usura e collegamento	7	1	3	3	20/05/2019	22/05/2019
Rimozione di segnaletica orizzontale	3	E	3	3	11/02/2019	13/02/2019
Opere d'arte Stradali						
Formazione di fondazione stradale e binder	1	1	2	2	02/01/2019	03/01/2019
	2	1	1	1	28/01/2019	28/01/2019

Tabella Analitica Gantt

	3	1	4	6	27/02/2019	04/03/2019
	6	1	2	2	14/05/2019	15/05/2019
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	04/01/2019	04/01/2019
	2	1	1	1	29/01/2019	29/01/2019
	3	1	4	4	05/03/2019	08/03/2019
	4	1	2	2	08/04/2019	09/04/2019
	5	1	2	2	29/04/2019	30/04/2019
Cunetta stradale	1	1	1	1	07/01/2019	07/01/2019
	2	1	1	1	30/01/2019	30/01/2019
	3	1	3	3	11/03/2019	13/03/2019
	4	1	2	2	10/04/2019	11/04/2019
	5	1	2	2	02/05/2019	03/05/2019
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	3	3	08/01/2019	10/01/2019
	2	1	2	2	31/01/2019	01/02/2019
	3	1	2	2	14/03/2019	15/03/2019
	4	1	2	4	12/04/2019	15/04/2019
Realizzazione di marciapiedi	1	1	4	6	10/01/2019	15/01/2019
	2	1	1	1	01/02/2019	01/02/2019
	3	1	4	6	28/03/2019	02/04/2019
	4	1	3	3	16/04/2019	18/04/2019
	5	1	4	4	06/05/2019	09/05/2019
Impianto idrico_elettrico_Illuminazione						
Scavo a sezione ristretta	3	1	2	2	18/03/2019	19/03/2019
Posa di conduttura elettrica	3	3	2	2	20/03/2019	21/03/2019
	7	3	2	2	16/05/2019	17/05/2019
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	3	5	2	4	22/03/2019	25/03/2019
	7	5	2	2	16/05/2019	17/05/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3	1	2	2	26/03/2019	27/03/2019
Rimozione di impianti semafori e pali p.i.	1	1	1	1	24/12/2018	24/12/2018
	2	1	1	1	21/01/2019	21/01/2019
	3	1	2	2	19/02/2019	20/02/2019
Posa di pali per pubblica illuminazione	7	1	1	1	16/05/2019	16/05/2019
Montaggio di apparecchi illuminanti	7	3	1	1	17/05/2019	17/05/2019
Posa di pali semaforici	7	1	1	1	16/05/2019	16/05/2019
Opere complementari e Segnaletica						
Posa di segnaletica verticale	3	1	3	5	14/02/2019	18/02/2019
	7	1	2	2	28/05/2019	29/05/2019
Formazione di tappeto erboso	3	4	2	2	03/04/2019	04/04/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	7	1	3	5	23/05/2019	27/05/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	1	1	1	19/12/2018	19/12/2018
	7	1	2	2	28/05/2019	29/05/2019
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	7	1	2	2	30/05/2019	31/05/2019
Pulizia di sede stradale	7	1	2	2	30/05/2019	31/05/2019

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	7	1	2	2	30/05/2019	31/05/2019
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = FASE 1</p> <p>2) = FASE 2</p> <p>3) = FASE 3</p> <p>4) = FASE 4</p> <p>5) = FASE 5/6/7/10/12</p> <p>6) = FASE 8/9/11</p> <p>7) = FASE FINALE</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>1) = 1) OG3 strade</p> <p>2) = 2) carpenteria c.a.</p> <p>3) = 3) elettricista</p> <p>4) = 4) giardinieri</p> <p>5) = 5) idraulico</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						









