



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



**REGIONE
MARCHE**



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO SCIENTIFICO "T. C. ONESTI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.550,00 €

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

Ing. Gianluca Acciaresi
Ing. Cesare Ascani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Cronoprogramma

A - 03

SCALA:

NOME FILE:

A-03_CRONOPR.pdf

DATA:

novembre 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO ESECUTIVO

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
2	Allestimento cantiere	1/120									
2.1	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1									
3	Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza	76/120									
	PIANO TERZO SOTTOSTRADA	6/120									
3.1	Installazione luci di emergenza	4/4									
	PIANO SECONDO SOTTOSTRADA	7/120									
3.2	Installazione luci di emergenza	5/5									
	PIANO PRIMO SOTTOSTRADA	14/120									
3.3	Installazione luci di emergenza	10/14									
	PIANO TERRA	21/120									
3.4	Installazione luci di emergenza	15/21									
	PIANO PRIMO	14/120									
3.5	Installazione luci di emergenza	10/14									
Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
	PIANO SECONDO	14/120									
3.6	Installazione luci di emergenza	10/14									
4	Opere edili	28/120									
4.1	Contropareti in cartongesso ignifugo	8/10									
4.2	Installazione porte REI	2/2									
4.3	Tinteggiatura	7/9									
4.4	Installazione nuovi maniglioni antipanico	2/2									
4.5	Installazione cartellonistica	1/1									
5	Smobilizzo Cantiere	15/120									
5.1	Pulizia delle aree	3/3									
5.2	Ripristino impianti e mobilio	7/11									
5.3	Rimozione delimitazione area cantiere	1/1									